



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสว่าง โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๓

ที่ บก ๕๔๐๐๑/ว ๖๕๗

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

เรื่องเดิม

๑. เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ทบพวน และแก้ไข ประกอบกับได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดกรอบระยะเวลา การประเมินฯ ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

๓. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธีร นันทวิ

(นางสาวรัชณี ศรีหาบัว)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น...


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....นายสุรียกานต์ ดีโคตร


(นายสุรียกานต์ ดีโคตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง.....



(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง.....นางสุทธามาส วงศ์พิพัฒน์


(นางสุทธามาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นางสุทธามาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง



แผนและควมกำกาวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนา นายปรีชา ญาติอย - นานางจันทร์สุดา ก่อแก้ว) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย บ้านโนนงาม - บ้านบูรพา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนงาม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๑๔๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสวนยางนางบุญรัตน์ ทิหอคำ - สวนยางนางสมเพียร พรหมสุมา) หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	มี.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี - บ้านบุรพา (ช่วงสวนยางนายเคน จันทร์นาง) หมู่ที่ ๔ บ้านนาดี	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๗๖,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๕ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทอง จันทวงศ์ - ลำห้วยอาฮง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสว่าง	เป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๔๗,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๘ - ๑๘ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายหน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม - ลำห้วยนาดี) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนดู่	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ขึ้น ๓ จำนวน ๗ ท่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๑๓๓๓,๐๐๐	จ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายปัญญา โอนนอก - โคกหนองนาโมเดล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนดู่	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ขึ้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๐๗,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (สายห้วยยางงอย นานางสาย อุทยาน - นานายวิทยา แสงสุริยะ) หมู่ที่ ๗ บ้านบุรพา	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๓๒๗,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายกอไผ่เหลือง - ลำห้วยคลอง (ช่วงน่านายสายทอง พวงค์) หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๔๔,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๘ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๑,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมสร้างการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสวนยางนายดำกรัง พรหมบิน - สวนยางนางจุฬาลักษณ์ แก้วสะอาด (ช่วงสวนยางแม่ญอยตอม พันนิยม) หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๓๗๔,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสวนยางนายสุขบิน วงศ์ศรีเทพ - สยามแยกบ้านสุขสำราญ (ช่วงนางนงนุช วงษ์มิ่ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนดู่	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุดหนุนโครงการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองไฮ - หนองไฮ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านดอนปอ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนปอ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๑๒๒,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๔	โครงการก่อสร้างประตูดักน้ำ พร้อมฐานเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนปอ	ประตูดักน้ำขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ขนาดสูง ๐.๘๐ เมตร กว้าง ๒.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโนนสว่างกำหนด	๔๕,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนางบุญโฮม จอมทอง - นายเพชร ไชยยนต์) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนดู่	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโนนสว่างกำหนด	๖๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ	
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไปเลทาง คสล. (สาย บ้านนายไพฑูริย์ วงษ์ซ่าง - บ้าน นางกรนิภา รินทรทักษ์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดินดำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมขยายไปเลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโพนสว่างกำหนด	๒๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - มี.ค ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมขยายท่อทาง คลส. (สาย น้ำโรงเรียนบ้านโนนสว่าง - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม) หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อม ขยายท่อทาง คลส. กว้าง เฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๓๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโนน สว่างกำหนด	๕๒๑,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมสร้างการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๐๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุง/เกรดเกลี่ย ถนน ลูกรัง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูพื้น การเกษตรภายในตำบลโนนสว่าง	จ่ายเป็นค่าปรับปรุง/เกรดเกลี่ย ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูพื้น การเกษตรภายในตำบลโนนสว่างรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๕๑๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๐	โครงการปรับปรุงงานชลประทานภายในตำบลโนนสว่าง	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงงานชลประทาน เช่น ฝายชะลอน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ชุดลอกคลองระบายน้ำ ท่อลอดถนน ภายในตำบลโนนสว่าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓,๖๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำฝายป่าสักน้ำ ท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนสว่าง	จ่ายเป็นปรับปรุง ฝายวางระบายน้ำ ฝายป่าสักน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในตำบลโนนสว่าง รายละเอียดตามก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๑,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๔๗ สายบ้านโนนสว่าง - โคสี หมู่ที่ ๗ บ้านบูรพา ตำบลโนนสว่าง - หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพร ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖,๒๙๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	กองช่าง
๒๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) สายบ้านโนนสว่าง - ถนนรพช. หมายเลข นค ๓๐๔๑ แยกบ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๑ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร	๒,๑๒๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘ เหลือจ่าย)	๑๘ มี.ค. ๖๘ - ๑๕ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่ม่าน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	อุดหนุนกลุ่มประมงตำบลโนนสว่าง ตามโครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม ประมงตำบลโนนสว่างตาม โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง สามารถสร้างจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะตกค้างได้ ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่ม่าน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒	โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้ และปฏิบัติการ การอนุรักษ์ คู่มือรักษา คู่มือรณรงค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืนและพัฒนา สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่สร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมตั้งและอบรมที่ศูนย์ตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยให้แก่อผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประชุมทางวิชาการและพิธี ชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากร เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	๑๐,๐๐๐	มี.ค ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สังเสริม สนับสนุนและความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมผู้ดูแลความปลอดภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การฝึกอบรมและการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในสถานศึกษา	จ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการประกวดวาดภาพ ระบายสี ปืนดินน้ำมัน	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง	๘๑๗,๓๓๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘๘,๙๙๐	กองการศึกษา
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนบอ และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ร.ร.บ้านดอนบอ, ร.ร.บ้านโนนสว่าง	๒,๐๔๑,๒๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๙๔,๔๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนบอ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง “ด้วยรักและห่วงใย”	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนบอ ในการจัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง “ด้วยรักและห่วงใย”	๑๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาต้นกล้าและคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่างเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนจ้างครูผู้สอนให้กับโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จำนวน ๙ เดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท	๗๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๔,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนหนองแจ้งวิทยาคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแจ้งวิทยาคม ในการจัดทำโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน “เศรษฐกิจพอเพียง”	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยการจัดซุ้มกิจกรรมและการละเล่นต่างๆ จัดเวทีการแสดงของเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาไม่สังกัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๑๓๗,๒๒๕	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๖๑,๒๑๓	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาต้นสังกัดและคุณภาพชีวิต
 ๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการเทศบาลสีขาว	การรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบปลอดยาเสพติด ผู้เข้าร่วม (พนักงานเทศบาล ตำบลทุกคน)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาต้นสังกัดและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกการแพร่ระบาดของยุงลาย - ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - ลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง 	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพขององค์กรสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่ง โรงพยาบาล (หน่วยกู้ชีพ)	จัดบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับการที่มีมาตรฐาน ตามระบบบริการการแพทย์ ก่อนถึงโรงพยาบาล ตลอดจน สามารถลดการสูญเสียหรือลด การเกิดความพิการที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแล ให้ความช่วยเหลือหญิง ตั้งครรภ์	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรักษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อที่ต่อมไทรอยด์ หรือ ระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๕	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูเลเอาใจใส่และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อประชาชนสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเทศบาลตำบลโนนสว่างสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและภูมิคุ้มกัน	๕๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพขององค์กรสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๒) แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๕ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “การแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง อบท. ในเขต อำเภอเมืองบึงกาฬ”	จัดกิจกรรมและจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประชาชนเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง อบท. ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ”	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบสุขภาพของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิต	ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและทัศนคติต่างๆ ร่วมกันให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ	๑๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๔,๑๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบสุขภาพของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักรถึงคุณค่าของตนเองวิถีวัฒนธรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๘,๒๕๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง	ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่างมีความรู้ และทักษะอาชีพในการ ประกอบอาชีพและสร้าง รายได้เสริมเพิ่มขึ้น	๔๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสถานสร้างสรรค์ โนนสว่าง สร้างสุข	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีกิจกรรมเพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนและครอบครัวได้ร่วม ทำกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม สตรีที่เข้าร่วมโครงการได้ ทัศนคติถึงความสำคัญในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มีความรู้และ สามารถสร้างรายได้ให้ ครอบครัวและชุมชนต่อไป	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประกอบด้วย (๑)อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๖๕๔ คน (๒)อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๒๙๕ คน อายุ (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๙๖ คน อายุ ๙๐ ขึ้นไป จำนวน ๒๑ คน	๙,๘๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๔๖๔,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม จำนวน ๑๘๘ คน คนละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑๗๖ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ คน	๒,๑๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๑๒,๔๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบสุขภาพของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่น (๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้สูงอายุเอดส์ จำนวน ๙ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสืบสานประเพณีเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมตามประเพณีถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในตำบลโนนสว่าง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟชบวนแห่บั้งไฟ ชบวนนางรำ	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีประกวดกระทงสวยงามแต่ละหมู่บ้าน แลประกวดนางนพมาศ	๑๗๐,๐๐๐	๑๔ - ๑๕ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์	๔๐,๐๐๐	๒๔ - ๒๖ ม.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และหรือตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือ สั่งการ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และหรือตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือ สั่งการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพ สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านกรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาต้นแบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกหน่วยบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	จัดกิจกรรมวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และบุคคลดีเด่น	จัดกิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และบุคคลดีเด่น	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร	จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเทศบาลตำบลโนนสว่าง	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดเก็บภาษีผู้จร	จัดกิจกรรมลงพื้นที่เก็บภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการมาเสียภาษี	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๓๐๐	กองคลัง

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตำบลระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖	ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่ดินอันของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่ดินอันของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด