



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสว่าง โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๓
ที่ บก ๕๔๐๐๑/๓๓๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินฯ ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โศภิตา ศรีหาบัว

(นางสาวรัชณี ศรีหาบัว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

✓

(นางศรีประไพ พิมพ์บุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง.....



(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง.....



(นางสุทามาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

นางสาวประจักษ์พร...



(นายสำรวย ด้วงหว่า)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ เมตร	๖,๔๖๗,๐๐๐	๕,๑๘๒,๐๐๐	๑,๒๘๕,๐๐๐	๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากวัดวังทอง - สวนยางนายบุญช่วย ชื่นคำ) หมู่ที่ ๗ บ้านบุรพา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๔๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส. (ช่วงบ้านางดวงดาว พันธะศรี - บ้านนายชำนาญ แก้วสะอาด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. (ช่วงบ้านนายสิงห์ สุวัน - บ้านนางทองมี สม ประสงค์) หมู่ที่ ๔ บ้านนา ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน และบ่พักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทาง คลส. กว้าง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขยายไหล่ทาง คลส. กว้าง เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๓,๘๐๐	๒๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ ทาง คลส. (ช่วงบ้านนาย สิงห์ สมพิทักษ์ - สวน ยาง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง ไฮ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ท่อน และบ่พัก น้ำ คลส.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ช่วงที่ ๑ วางท่อ ระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน และบ่พักน้ำ คลส. ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๘ กันยายน ๒๕๖๖ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
 ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕ (ต่อ)			พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หน้า ๐. ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๒ ตารางเมตร							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คล. (ช่วงบ้านนายอุทัย ผ่านวงค์ - บ้านนางจันทร์ สังกะสี) หมู่ที่ ๔ บ้านนาดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน และป่อพักน้ำ คล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ ป่อ ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทาง คล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขยายไหล่ทาง คล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขยายไหล่ทาง คล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓ ตารางเมตร	๔๐๑,๐๐๐	๓๘๕,๙๐๐	๕,๑๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คล. (ช่วงสามแยกบ้านนางสอน มีคุณ - สามแยกหน้าเทศบาลตำบลโนนสว่าง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตุ้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๖ ท่อน และบ่อพักน้ำ คล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๙ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๘๐๐	๒๐๐	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คล. (ช่วงสี่แยกบ้านนายประสาร บุตรพรม - บ้านนางแดง ชาวชอบ) หมู่ที่ ๓ บ้านสรรทิว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน และบ่อพักน้ำ ขนาด คล. ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร	๗๘,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส. (จากบ้านนาย ศิลปะชัย ชัยประภา - บ้านนางวาสนา บุญมา) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส. ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส. (ช่วงบ้านนาง อ้วน ชินคำ - บ้านนายทอง นาค พิมพรภิรมย์) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓ ตารางเมตร	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส.(ช่วงบ้านนายชาติ ผ่วยพันธ์ - บ้านนายพัชระ แสงกองมี) หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร	๓๕๒,๐๐๐	๓๓๘,๙๐๐	๑๓,๑๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คลส. (ช่วงบ้านนายสมหมาย คนล้ำ - บ้านนางวันจักร ประชุมสาย) หมู่ที่ ๓ บ้านสรรทวิ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓ ตารางเมตร	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองปักกิ่งกาฬ จังหวัดปักกิ่งกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. (สายบ้านพรนิยม - ลำห้วยผึ่ง) หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๐	๘ กันยายน ๒๕๖๖ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. (ช่วงบ้านนางดวงใจ - หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๓ ตารางเมตร	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงบ้านนายบุญญา โอนนอกถึงสวนยางพารานายหลีไชยครุด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงสวนยางพารานายดำรงพรมเป็น - สวนยางพารา นางจุฬาลักษณ์ แก้วสะอาด) หมู่ที่ ๓ บ้านสรรทวี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงหน้าโรงเรียนหนองงูเห่า วิทยาลัยสงฆ์สวนยางนาเยคำพันธ์ บุญฤทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๑.๓๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๒๑๙,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ที่มีการเกษตร (ระหว่างนายหนู สังกะสี - นายนายบุญเดิม พิมพรภิมย์) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๙	โครงการปรับปรุง/เกรด เกลี่ย ถนนลูกรัง ถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต รางระบาย น้ำ ท่อระบายน้ำ ฝ่าย ชะลอน้ำภายในหมู่บ้าน/ ถนนพื้นที่การเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๖ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร รวม ๓๕ ผา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๒๐	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๒๑	โครงการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดิน สาธารณประโยชน์	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๒๒	โครงการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับประชาชนตำบลโนนสว่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๓,๖๕๐	๔๖,๓๕๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ประชาชนอยู่ระหว่างการ การปรับตัวในการคัด แยกขยะ	อยากให้มีการ จัดทำโครงการ ต่อเนื่อง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๓	อุดหนุนกลุ่มประมงตำบล โนนสว่างตามโครงการ เฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับสัตว์น้ำ - เกิดองค์การภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	มีการฝ่าฝืนกฎ กติกา ว่าด้วยเขตอนุรักษ์ ปลาวางไข่	เพิ่มการเฝ้า ระวังในช่วงฤดู ปลาวางไข่	
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุนั้น เป็นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละ เดือน โดยเฉพาะผู้ที่อาจมีรายได้ใน แต่ละเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทำให้ไม่ใช้ทุกคนที่จะมีสิทธิได้	๙,๑๑๔,๒๐๐	๘,๓๕๕,๔๐๐	๗๕๘,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	เนื่องจากเขตเทศบาล ตำบลโนนสว่างไม่มีตู้กด ATM จึงทำให้ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกใน การไปกดรับเงิน	อยากให้มีการ ติดตั้งตู้ ATM ในพื้นที่ตำบล โนนสว่าง	
๒๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๗) ให้คนพิการที่ได้ จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ การ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่น คำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี ภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการ	๑,๙๘๘,๖๐๐	๑,๘๗๐,๒๐๐	๑๑๘,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	เนื่องจากเขตเทศบาล ตำบลโนนสว่างไม่มีตู้กด ATM จึงทำให้ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกใน การไปกดรับเงิน	อยากให้มีการ ติดตั้งตู้ ATM ในพื้นที่ตำบล โนนสว่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุสามารถมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอด โดยนำเอกสารมา ยื่น ณ เทศบาลตำบลโนนสว่าง ดังนั้น บุตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) ไปรับรองแพทย์	๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลโนนสว่างไม่มีตู้กด ATM จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการไปถอนเงิน	อยากให้มีการติดตั้งตู้ ATM ในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง	
๒๗	โครงการเทศบาลสีขาว	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๒๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรทางการศึกษา (ครู/นักเรียน) สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้	๒๐,๐๐๐	๓,๑๘๗	๑๖,๘๑๓	๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	งบประมาณในการจัดโครงการไม่เพียงพอ	เพิ่มงบประมาณ	
๒๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวก ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (คอ.ปส.จ. หรือ คอ.ปส.อ.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้ กับบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๓	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๓๔	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่างเข้าร่วมกิจกรรม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเด็กที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๘๙๗,๕๗๐	๗๘๘,๙๘๙	๑๐๘,๕๘๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๓๖	อุดหนุนส่วนราชการโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง"	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ครบ ๕ หมู่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๓๘	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ร.ร.บ้านดอนปอ, ร.ร.บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โรงเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก	๒,๐๓๗,๐๐๐	๑,๙๘๖,๓๓๐	๕๐,๖๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการแปรรูปลงสาบ การเกษตรแบบผสมผสาน "เศรษฐกิจพอเพียง"	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการ เกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๔๐	คำอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โรงเรียนมีอาหารเสริม (นม) เพียงพอ ต่อความต้องการของเด็ก	๑,๒๓๐,๐๘๖	๑,๑๖๘,๘๐๙.๔๗	๖๑,๒๗๖,๕๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๔๑	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๒๕	๘,๕๗๕	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ อยากให้งดกิจกรรม รณรงค์ ขึ้น ตลอด ระยะเวลาสามเดือน ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดู ฝนหรือไม่ใช่ช่วงฤดู ฝนเพื่อออกกระตุ้น ประชุมชี้แจงให้คนใน ชุมชนรับรู้ถึงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้ เลือดออก	
๔๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๓	โครงการพัฒนาระบบ บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาล (หน่วยกู้ชีพ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษา รพ.บึงกาฬ ได้ในเวลา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบแพทย์ฉุกเฉิน	ประชาสัมพันธ์ทราบถึงขั้นตอนการใช้บริการของแบบการแพทย์ฉุกเฉิน	
๔๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิงพลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง มหาราชฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนของประชากรสุนัขและแมวใน เขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง	๖๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖	ในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวบางตัวมีการเสี่ยงต่อการถูกกัดเพราะบางตัวมีความดุร้ายและไม่คุ้นเคยต่อสถานที่ต่อบุคลากร	ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมานฉีดวัคซีน อย่าให้หน่วยงานมีที่จับรัดหรือกึ่งสุนัขและแมว เพราะสุนัขและแมวมานงตัวร้ายหรือบางตัวเรื้อรังสุนัขจำนวนมากหลายตัวหรือแมวลายตัว	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนในตำบลโนนสว่าง ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๔๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๕๐,๒๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อเป้าหมายที่จะเข้าให้การช่วยเหลือในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทางเทศบาลตำบลโนนสว่างจะพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากคนที่หนักก่อน	
๔๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬให้เป็นไปตามพันธกิจและตามแผนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬที่สภาขาชาดไทยอนุมัติให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬดำเนินการในการให้การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๕ กันยายน ๒๕๖๖	ข้อโครงการไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อโครงการให้ตรงตามแผนถึงจะทำเรื่องขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้ จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการเบิกจ่าย	อยากให้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ฟื้นฟูโครงการเดิมในทุกปี	
๔๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ประชาชนแม่บ้านสตรีไม่ค่อยมีทักษะความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำขนม จำเป็นต้องมีคุณครูผู้สอนและดูแลอย่างใกล้ชิด	ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมทำขนมเบเกอรี่และอยากให้มีส่วนหลากหลายเมนูในการเรียนรู้มากกว่านี้	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๐	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการ		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลโนนสว่าง ต่อต้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เยาวชน/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๕๒	โครงการงานราชพิธีและ โครงการตามพระราช กรณียกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี เทิดทูน และรำลึกถึง เหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ๆ	๓๐,๐๐๐	๖,๓๕๐	๒๓,๖๕๐		-	-	
๕๓	โครงการประเพณีเทียน เข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป	๔๐,๐๐๐	๓๘,๘๓๐	๑๑๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๔	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	๔๐๐	๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	
๕๕	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๕๖	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๕๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	๑๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๘	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มี รายได้น้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนโป ตาม โครงการแข่งขันวิ่งเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๐	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับบริการการออกหน่วย เคลื่อนที่ต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ประชาชนได้รับ บริการไม่ทั่วถึง	อยากให้มีการจัด กิจกรรมเช่นนี้ ต่อไป	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ข้อเสนอหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ลูกจ้าง และบุคลากรท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	
๖๒	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๘๕๐	๑,๑๕๐	๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	
๖๓	โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมภายใต้การมีส่วนร่วมองค์กรหลัก ๔ ฝ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	
๖๔	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนต่อไป	๑๐,๐๐๐	๔,๗๖๐	๕,๒๔๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	มีโครงการบรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็น จำนวนมาก ไม่ สามารถดำเนินการ ได้	อย่าทำให้มี งบประมาณมา สนับสนุนการจัดทำ โครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	
๖๖	โครงการเคาะประตูบ้าน เชิญเสียภาษี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน และให้บริการจัดเก็บภาษี ป้ายและภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๙.๙๙	๐.๐๑	๑๒ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	
๖๗	โครงการปรับปรุงไฟฟ้า ส่องสว่างห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รื้อโคมเดิมปรับปรุงเป็นโคมดาวไลน์ LED แบบฝังฝ้ากลม ขอบสีขาว ๘ นิ้ว ๑๘W แสงเดย์ไลท์ติดตั้งใหม่เป็นโคม ดาวไลท์ LED แบบฝังหน้ากลม ขอบสี ขาว ๘ นิ้ว ๑๘W แสงเดย์ไลท์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี ชุมมั่งคณาราม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีชุมมั่งคณาราม	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๖๙	โครงการปลูกป่า สาธารณประโยชน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	อยากให้มีการจัด กิจกรรมปลูกป่า ต่อไป	
๗๐	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ต้องเพิ่มเติมโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงทำให้ขั้นตอนการ เบิกจ่ายล่าช้า	ในปีต่อไปมีโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นแล้วจะ สามารถเบิกจ่ายได้ ทันวันที่	
๗๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพในเขตเทศบาล ตำบลโนนสว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๒	โครงการฝึกอบรม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ จัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็น เรื่องที่ ผู้สูงอายุสนใจและมี ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดง ศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่ กับชุมชน	๘๘,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖	การจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนทาง เทศบาลตำบลโนน สว่างจะต้อง ประสานงานกับ ทาง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลว่ามี นั้ดรับยาเบาหวาน ความดันวันไหน บ้าง ทางเทศบาล จะได้ไม่จัดงานตรง กับวันที่ผู้สูงอายุรับ ยาในแต่ละเดือน ผู้สูงอายุจะได้มา เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทุกคนและอยู่ร่วม กิจกรรมได้ทั้งวัน	ใน ก า ร จั ด กิจกรรมของยัง ไม่สามารถเข้าถึง ผู้สูงอายุได้ทุก กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากยังมี ผู้สูงอายุอีก บางส่วนไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ เนื่องจากเป็น ผู้สูงอายุที่ป่วยติด เตียง บาง ส่วนประกอบ อาชีพรับจ้างจึง ทำให้ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรม ได้	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๔๕,๔๑๕	๒๕๔,๕๘๕	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๗๔	โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	๑๖,๔๐๐	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๗๕	ความรู้ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ (ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สามารถติดต่อสื่อสารในขณะปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๗๖	ความรู้ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ (ชนิดมือถือ ๕ วัตต์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สามารถติดต่อสื่อสารในขณะปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งระบบการผลิต น้ำประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตน้ำประปา	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	
๗๘	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มเดิน น้ำประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มเดินน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	
๗๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ่าน่านพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ซื้อผ่าน่านอุปกรณ์ห้องประชุมเทศบาล ตำบลโนนสว่าง ประตูด้านหน้า ขนาด ๑.๙๐ x ๒.๒๐ เมตร ประตูด้านขวา ขนาด ๑.๙๐ x ๒.๒๐ เมตร ประตูด้านซ้าย ขนาด ๐.๖๗ x ๒.๒๐ เมตร หน้าต่าง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประตูด้านหน้า ขนาด ๑.๑๐ x ๒.๒๐ เมตร ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หน้าต่าง ขนาด ๒.๕๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓๘,๐๐๐	๓๗,๙๗๙	๒๑	๗ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๘๐	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๕๘,๕๐๐	๕๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	